

**График производства работ**  
**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТВСК У-ИТЭЦ "Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-56 до ТК-57 с восстановлением благоустройства"**

Срок выполнения работ - с даты заключения договора по 15.10.2021 г.

№ пп	Наименование работ	2021				
		июнь	июль	август	сентябрь	15 октября
1	2	3	4	5	6	7
1	Оформление разрешительной документации					
2	Разработка и согласование ППР и ППР <sub>к</sub>					
3	Разработка грунта					
4	Демонтаж изоляции и трубопровода					
5	Устройство временной дороги					
6	Демонтаж ж/б плит перекрытия					
7	Прокладка трубопроводов					
8	Монтаж тепловой изоляции трубопроводов					
9	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона					
10	Монтаж ж/б плит перекрытия					
11	Врезка в действующие сети (до 15 сентября 2021 г.)					
12	Обратная засыпка грунта					
14	Комиссионная приёмка 15.10.2021					

Примечание: врезки в действующие сети должны быть выполнены до начала отопительного сезона (до 15 сентября 2021 г.)

Визы У-ИТЭЦ:

Начальник РТВСК-1

Начальник ОКС

Вед. инженер ОКС

  
 Ю.Н. Захаров  
  
 М.Ю. Князев  
  
 Е.М. Макеева