


График производства работ по возведению монолитного каркаса здания на объекте: "Административное здание по адресу: г. Иркутск, Кировский р-он, ул. 5-ой Армии, 2-а"

| № п/п | Работы, Этапы | Длительность (кал. дн) | Начало | Окончание |
|-------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | Устройство фундамента | 20 | 01.11.2022 | 21.11.2022 |
| 2 | Устройство стен, колонн, перекрытия цокольного этажа | 20 | 22.11.2022 | 12.12.2022 |
| 3 | Устройство ж/б конструкций 1 этажа (колонны, перегородки, перекрытие) | 9 | 13.12.2022 | 22.12.2022 |
| 4 | Устройство ж/б конструкций 2 этажа (колонны, перегородки, перекрытие) | 9 | 23.12.2022 | 01.01.2023 |
| 5 | Устройство ж/б конструкций 3 этажа (колонны, перегородки, перекрытие) | 9 | 02.01.2023 | 11.01.2023 |
| 6 | Устройство ж/б конструкций 4 этажа (колонны, перегородки, перекрытие) | 9 | 12.01.2023 | 21.01.2023 |
| 7 | Устройство ж/б конструкций 5 этажа (колонны, перегородки, перекрытие) | 9 | 22.01.2023 | 31.01.2023 |
| 8 | Устройство монолитных лестничных маршей. | 49 | 13.12.2022 | 31.01.2023 |

Руководитель проекта
Заместитель директора по строительству
ООО Иркутскэнерго-Актив

 Д.В. Ветров