


Заместитель директора филиала-технический  
директор УТС ТЭЦ-11  
 А.Л. Каргопольцев  
" 10 " февраля 2021 г.

**График выполнения работ  
по объекту: "Магистраль № 2. Инв. №00161838. Техническое перевооружение.  
(4 пусковой комплекс 1 этап ) (от ПТК-2-1 до Н18)"**

№ п/п	Наименование смет/работ	№ сметы	начало	окончание
1	Согласование ППР с Заказчиком, согласование схемы организации дорожного движения и мест ограждения с администрацией города и ГИБДД, обустройство строительной площадки	-	с даты заключения договора	17.05.2021 г.
<b>Работы выполняемые на 1 участке (2 квартал):</b>				
2	Разборка и восстановление ограждения и знаков (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-03.1	17.05.2021 г.	18.05.2021 г.
3	Временное ГВС (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-03.1	17.05.2021 г.	30.06.2021 г.
4	Демонтажные работы (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-01.1	24.05.2021 г.	08.06.2021 г.
5	Общестроительные работы (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-01.1	24.05.2021 г.	30.06.2021 г.
6	Трубопроводы тепловой сети (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-02.1	01.06.2021 г.	30.06.2021 г.
<b>Работы выполняемые на 2 участке (3 квартал):</b>				
7	Шпунтовое ограждение	01-01-01	01.07.2021 г.	09.07.2021 г.
8	Защита электрических сетей. (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-04	01.07.2021 г.	07.08.2021 г.
9	Защита сетей связи. (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-05	01.07.2021 г.	07.08.2021 г.
10	Временное ГВС (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-03.2	05.07.2021 г.	11.08.2021 г.
11	Демонтажные работы (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-01.2	05.07.2021 г.	16.07.2021 г.
12	Общестроительные работы (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-01.2	05.07.2021 г.	07.08.2021 г.
13	Восстановление покрытий (4 пусковой комплекс 1 этап)	07-04-01	05.07.2021 г.	01.09.2021 г.
14	Трубопроводы тепловой сети (4 пусковой комплекс 1 этап)	02-04-02.2	14.07.2021 г.	31.07.2021 г.
15	Озеленение (4 пусковой комплекс 1 этап)	07-04-02	18.08.2021 г.	06.09.2021 г.
16	Разборка и восстановление ограждения и знаков (4 пусковой комплекс 1 этап)	01-04-03.2	30.08.2021 г.	06.09.2021 г.
17	Сдача исполнительной документации	-	06.09.2021 г.	15.10.2021 г.
18	Ввод объекта	-	18.10.2021 г.	29.10.2021 г.

Начальник ПТО УТС ТЭЦ-11  
Начальник ОКС ТЭЦ-11



И.В. Паутова  
М.М. Смоленюк