

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»

подпись
« _____ » _____ 2023 г.

расшифровка

подпись
« _____ » _____ 2023 г.

Виговский А.В.

расшифровка

График выполнения работ

на выполнение строительно-монтажных работ по замене блочного выключателя ВТ-3-110 Ондской ГЭС (инв. №59007669) по объекту: «Техническое перевооружение блочных выключателей гидрогенераторов Ондской ГЭС»

№ этапа работ	Наименование работ, этапы их выполнения	Сроки выполнения
1.	Изучение проектно-сметной документации, обследование объектов. Разработка ППР.	С даты заключения договора по 31.05.23
2.	Демонтаж оборудования, кабельных связей.	
3.	Подготовка площадки под монтаж нового оборудования. Монтаж ж/б кабельного канала, часть до ВТ-3-110	
4.	Монтаж оборудования, в соответствии с проектными решениями	
5.	Монтаж дополнительного оборудования на существующих панелях защит.	
6.	Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам, разводка и подключение кабелей во вновь установленных шкафах, в действующих панелях защит, в клеммных шкафах	с 29.05.23 по 06.06.23
7.	Испытания кабеля после прокладки	с 07.06.23 по 12.06.23
8.	Устранение замечаний по результатам пусконаладочных работ (при необходимости)	с 20.06.23 по 22.06.23

С 13.06.23 по 23.06.23 выполняются работы по проверке монтажа выключателя представителем завода-изготовителя, пусконаладочные работы по проверке вторичных цепей, испытанию оборудования и вводу в работу.

До окончания выполнения пуско-наладочных работ и ввода выключателя в работу необходимо присутствие представителей подрядчика, выполнявшего СМР, для устранения выявленных замечаний.

Начальник ЭТЛ

ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»

Г.Л. Матросова

Г.Л. Матросова