


График производства работ по возведению монолитного каркаса здания на объекте: "Административное здание по адресу: г. Иркутск, Кировский р-он, ул. 5-ой Армии, 2-а"

№ п/п	Работы, Этапы	Длительность (кал. дн)	Начало	Окончание
1	Устройство фундамента	32	01.11.2022	03.12.2022
2	Устройство стен, колонн, перекрытия цокольного этажа	32	04.12.2022	05.01.2023
3	Устройство ж/б конструкций 1 этажа (колонны, перегородки, перекрытие)	16	06.01.2023	22.01.2023
4	Устройство ж/б конструкций 2 этажа (колонны, перегородки, перекрытие)	16	23.01.2023	08.02.2023
5	Устройство ж/б конструкций 3 этажа (колонны, перегородки, перекрытие)	16	09.02.2023	25.02.2023
6	Устройство ж/б конструкций 4 этажа (колонны, перегородки, перекрытие)	16	26.02.2023	14.03.2023
7	Устройство ж/б конструкций 5 этажа (колонны, перегородки, перекрытие)	16	15.03.2023	31.03.2023
8	Устройство монолитных лестничных маршей.	84	06.01.2023	31.03.2023

Руководитель проекта
Заместитель директора по строительству
ООО Иркутскэнерго-Актив

 Д.В. Ветров