

Подрядчик:

Заказчик:


« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
**«ТЕПЛОСЕТЬ по ул. ЧАЙКОВСКОГО /от ТК-10 ул. К-М до ТК-43 ул. ЧАЙК-ГО**  
**(инв303028в). Участок теплотети от ТК-41А до ТК-43-3 ул. Чайковского.**  
**Техническое перевооружение» (1 этап)**

№	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4
1	Подготовительные работы (оформление ППР, прохождение ТБ и ПБ, оформление рабочего графика, согласование выполнения зем.работ).	с даты подписания договора	04.06.2021
2	Подготовительные работы на площадке строительства (устройство ограждения, устройство бытового городка, прокладка временного трубопровода ГВС).	07.06.2021	15.06.2021
3	Производство земляных работ. Демонтаж существующих конструкций, трубопроводов.	16.06.2021	27.07.2021
3	Общестроительные работы (монтаж ж/б канала, неподвижных опор, устройство камер).	29.06.2021	16.08.2021
4	Тепломеханические работы под пуск теплоносителя (прокладка трубопроводов, устройство опор, обвязка камер).	13.07.2021	31.08.2021
5	Гидравлические испытания. Пуск теплоносителя.	01.09.2021	01.09.2021
6	Закрытие канала и тепловых камер. Обратная засыпка.	01.09.2021	15.09.2021
6	Восстановление нарушенного благоустройства.	07.09.2021	15.09.2021
7	Оформление и сдача исполнительной документации. Оформление экспертизы ПБ. Сдача объекта в «Ростехнадзор». Ввод объекта в эксплуатацию.	02.09.2021	28.10.2021

Начальник ОКС ТЭЦ-9

 Д.В. Кутняков