

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала ООО "Байкальская
 энергетическая компания" ТЭЦ-6
 _____ С.И.Коноплев
 " _____ " _____ 2023 г.

График выполнения работ

по объекту: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ000004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Электрическая часть, освещение».

№ п/п	Наименование работ	2023 год											
		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь			
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31		
1	Подготовительные работы: в том числе разработка и согласование ППР, технологических карт.		с момента заключения договора	15.09.									
2	Комплектация объекта ТМЦ давальческими и материалами подрядчика			15.09.		15.10.							
3	Монтаж кабельных конструкций			15.09.	30.09.								
4	Прокладка кабеля				01.10.					15.11.			
5	Модернизация ячейки №13 секции 6 кВ "1Р0".					15.10.		01.11.					

6	Монтаж освещения площадок обслуживания штучеров.							01.11.		15.11		
7	Монтаж электроосвещения подбуркерного пространства.							01.11.		15.11		
8	Монтаж электроосвещения электропомещения ПС ЭФ						16.10.		01.11.			
9	Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром						16.10.				30.11.	
10	Монтаж вторичной коммутация в том числе РУСН-0,4 кВ.						16.10.				30.11.	
11	Пуско-наладочные работы								16.11.		15.12.	
12	Ввод объекта в эксплуатацию в том числе сдача исполнительной документации.										16.12.	31.12.

Начальник ОКС ТЭЦ-6

С.Н. Костоглодов

Начальник ЭЦ

А.А. Михайлов

Начальник КТЦ

И.В. Беломестных