

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6

С.И.Коноплев

" " 2023 г.

График производства работ

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». Пожарная сигнализация».

№ п/п	Наименование работ	2023 год									
		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
1	Подготовительные работы: в том числе разработка и согласование ППР, технологических карт.		с момента заключения договора	15.09.	15.09.						
2	Комплектация объекта ТМЦ давальческими и материалами подрядчика			15.09.	15.09.	15.10.	15.10.				
3	Прокладка кабеля					15.10.	10.11.				
4	Монтаж оборудования ПС					15.10.	31.10.				
5	Монтаж оборудования РУ ЭФ					15.10.	15.11.				

6	Монтаж оборудования АПТ в помещении РУСН-0,4 кв					15.10.				20.11.		
7	Монтаж оборудования АПТ в подбуркерном помещении ЭФ					15.10.				01.12.		
9	Пусконаладочные работы								16.11.		15.12.	
10	Ввод объекта в эксплуатацию в том числе сдача исполнительной документации.									16.12.		31.12.

Начальник ОКС ТЭЦ-6

С.Н. Костоглодов

Начальник участка СДТУ

А.Е. Привалов