

Подрядчик:

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Янв 1, 2024 А М И И А С О Н Д	Полугодие 2, 2024 Я Ф М А М И И А С О Н Д	Полугодие 1, 2024 Я Ф М А М И И А С О Н Д	Полугодие 2, 2024 Я Ф М А М И И А С О Н Д
1	Модернизация УКПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск и ввод АДВ-1,2 под управление от ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири	423 дней	Пн 20.05.24	Ср 31.12.25	15			
2	Этап №2. Модернизация 1 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу модернизированного АДВ-1 с п/к 1 в автономном режиме.	501 дней	Пн 20.05.24	Пн 20.04.26	15		20.04	
3	ПС Шелехово	151 дней	Пн 20.05.24	Пн 16.12.24	15		16.12	
4	Разработка ППО ПА Шелехово	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
5	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24	05.08	04.10		
6	ПНР объектовых ССПИ	45 дней	Пн 07.10.24	Пт 06.12.24		07.10	06.12	
7	ПНР магистральных каналов связи	6 дней	Пн 09.12.24	Пн 16.12.24		09.12	16.12	
8	ПС Ключи	100 дней	Пн 20.05.24	Пт 04.10.24	15	04.10		
9	Разработка ППО ПА Ключи	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
10	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24	05.08	04.10		
11	УПК Тыреть	110 дней	Пн 20.05.24	Пт 18.10.24	15	18.10		
12	Разработка ППО ПА Тыреть	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
13	ПНР шкафов ПА УКПА	55 дней	Пн 05.08.24	Пт 18.10.24	05.08	18.10		
14	ПС Тулун	110 дней	Пн 20.05.24	Пт 18.10.24	15	18.10		
15	Разработка ППО ПА Тулун	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
16	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24	05.08	04.10		
17	ПС Ново-Зиминская	110 дней	Пн 20.05.24	Пт 18.10.24	15	18.10		
18	Разработка ППО ПА Ново-Зиминская	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
19	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24	05.08	04.10		
20	БПП	110 дней	Пн 20.05.24	Пт 18.10.24	15	18.10		
21	Разработка ППО ПА БПП	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24	05	02.08		
22	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24	05.08	04.10		

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник ОКС_____Т.М. Домошонкина

Инженер по надзору за строительством 1 кат. ОКС_____Ю.Г. Сумин

Начальник СРЗиЭА_____Ю.А. Ган

Подрядчик:

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 1, 2024 Я А М И И А С О Н Д Я	Полугодие 2, 2024 Я Ф М А М И И А С О Н Д Я
23	БГЭС	110 дней	Пн 20.05.24	Пт 18.10.24		
24	Разработка ППО ПА БГЭС	55 дней	Пн 20.05.24	Пт 02.08.24		
25	ПНР шкафов ПА УКПА	45 дней	Пн 05.08.24	Пт 04.10.24		
26	Совместная наладка ФОЛ 1 полукомплект	23 дней	Пн 23.09.24	Ср 23.10.24		
27	ФОЛ ВЛ-564(ПС Ново-Зиминская, ПС Тулун)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
28	ФОЛ ВЛ-568(ПС Ново-Зиминская, УПК Тыреть)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
29	ФОЛ ВЛ-561(ПС Тулун, БГЭС)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
30	ФОЛ ВЛ-563(ПС Тулун, УПК Тыреть)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
31	ФОЛ ВЛ-564(ПС Тулун, ПС Ново-Зиминская)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
32	ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №1	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
33	ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №2	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
34	ФОЛ ВЛ-566(ПС Ключи, УПК Тыреть)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
35	ФОЛ ВЛ-562(ПС Тулун, БГЭС)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
36	ФОЛ ВЛ-560(ПС Ново-Зиминская, ПС БПП)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
37	ФОЛ ВЛ-565(ПС Ключи, ПС Иркутская)	22 дней	Пн 23.09.24	Вт 22.10.24		
38	ПС Иркутская	150 дней	Пн 27.05.24	Пт 20.12.24		
39	Разработка ППО ПА Иркутская (ФОЛ)	70 дней	Пн 27.05.24	Пт 30.08.24		
40	Разработка ППО ПА Иркутская (АДВ) в объеме 2 этапа (без ЦСПА)	70 дней	Пн 27.05.24	Пт 30.08.24		
41	Разработка ППО ПА Иркутская (АРМ) в объеме 2 этапа (без ЦСПА)	70 дней	Пн 27.05.24	Пт 30.08.24		
42	ПНР шкафов ПА УКПА	50 дней	Пн 02.09.24	Пт 08.11.24		
43	Комплексная проверка 1 полукомплекта	30 дней	Пн 11.11.24	Пт 20.12.24		
44	Этап №3. Модернизация 2 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу дублированных АДВ-1,2 в автономном режиме	215 дней	Пн 23.12.24	Пт 17.10.25		
45	ПС Ключи	20 дней	Пн 23.12.24	Пт 17.01.25		

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник ОКС_____Т.М. Домошонкина

Начальник СРЗиЭА_____Ю.А. Ган

Инженер по надзору за строительством 1 кат. ОКС_____Ю.Г. Сумин

Приложение № 3 к договору № 30-204.031/2024 от 00.00.2024 г.

Заказчик:
Директор филиала АО «ИЭСК»
"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов

Подрядчик:

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Год 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Я	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Я	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Я	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
46	СМР шкафов ПА УКПА	10 дней	Пн 23.12.24	Пт 03.01.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник ОКС_____Т.М. Домошонкина
Инженер по надзору за строительством 1 кат. ОКС_____Ю.Г. Сумин

Начальник СРЗиЭА_____Ю.А. Ган

Приложение № 3 к договору № 30-204.031/2024 от 00.00.2024 г.

Подрядчик:

Заказчик:
Директор филиала АО «ИЭСК»
"Центральные электрические сети"

А.В. Ермолов

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Период 1, 2024	Период 2, 2024	Период 3, 2024	Период 4, 2024	Период 5, 2024	Период 6, 2024	Период 7, 2024	Период 8, 2024	Период 9, 2024	Период 10, 2024	Период 11, 2024	Период 12, 2024
71	СМР шкафов ПА УКПА	10 дней	Ср 07.05.25	Вт 20.05.25												
72	ПНР шкафов ПА УКПА	10 дней	Ср 21.05.25	Вт 03.06.25												
73	СМР объектовых ССПИ	10 дней	Ср 07.05.25	Вт 20.05.25												
74	ПНР объектовых ССПИ	10 дней	Ср 21.05.25	Вт 03.06.25												
75	Совместная наладка ФОЛ 2 полукомплект	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
76	ФОЛ ВЛ-564(ПС Ново-Зиминская, ПС Тулун)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
77	ФОЛ ВЛ-568(ПС Ново-Зиминская, УПК Тыреть)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
78	ФОЛ ВЛ-561(ПС Тулун, БГЭС)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
79	ФОЛ ВЛ-563(ПС Тулун, УПК Тыреть)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
80	ФОЛ ВЛ-564(ПС Тулун, ПС Ново-Зиминская)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
81	ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №1	9 дней	Вт 01.07.25	Пт 11.07.25												
82	ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №2	9 дней	Вт 01.07.25	Пт 11.07.25												
83	ФОЛ ВЛ-566(ПС Ключи, УПК Тыреть)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
84	ФОЛ ВЛ-562(ПС Тулун, БГЭС)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
85	ФОЛ ВЛ-560(ПС Ново-Зиминская, ПС БПП)	18 дней	Вт 01.07.25	Чт 24.07.25												
86	ПС Иркутская	61 дней	Пт 25.07.25	Пт 17.10.25												
87	СМР шкафов ПА УКПА	20 дней	Пт 25.07.25	Чт 21.08.25												
88	ПНР шкафов ПА УКПА	35 дней	Пт 22.08.25	Чт 09.10.25												
89	СМР объектовых ССПИ	20 дней	Пт 25.07.25	Чт 21.08.25												
90	ПНР объектовых ССПИ	34 дней	Пт 22.08.25	Ср 08.10.25												
91	Комплексная проверка 2 полукомплекта	6 дней	Пт 10.10.25	Пт 17.10.25												
92	Этап №4.Ввод АДВ-1,2 в работу под управлением от ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири	54 дней	Пт 17.10.25	Ср 31.12.25												
93	ПС Иркутская	47 дней	Пт 17.10.25	Пн 22.12.25												
94	СМР шкафов ПА УКПА	16 дней	Пт 17.10.25	Пт 07.11.25												

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник ОКС_____Т.М. Домошонкина

Начальник СРЗиЭА_____Ю.А. Ган

Инженер по надзору за строительством 1 кат. ОКС_____Ю.Г. Сумин

Приложение № 3 к договору № 30-204.031/2024 от 00.00.2024 г.

Подрядчик:

Заказчик:
Директор филиала АО «ИЭСК»
"Центральные электрические сети"

_____ А.В. Ермолов

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 1, 2024												Полугодие 2, 2024															
					А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И
95	Разработка ППО ПА Иркутская (АДВ) в объеме 4 этапа (с управлением под ЦСПА)	31 дней	Пт 17.10.25	Пт 28.11.25																												
96	Разработка ППО ПА Иркутская (АРМ) в объеме 4 этапа (с управлением под ЦСПА)	31 дней	Пт 17.10.25	Пт 28.11.25																												
97	ПНР шкафов ПА УКПА	16 дней	Пн 01.12.25	Пн 22.12.25																												
98	Вывод ПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск. Этап №3	7 дней	Пн 20.10.25	Вт 28.10.25																												
99	Вывод ПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск. Этап №4	7 дней	Вт 23.12.25	Ср 31.12.25																												

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник ОКС_____Т.М. Домошонкина

Инженер по надзору за строительством 1 кат. ОКС_____Ю.Г. Сумин

Начальник СРЗиЭА_____Ю.А. Ган