

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6

 С.И. Коноплев


" " 2024 г.

График производства работ

по объекту: "Винтовой маслозаполненный компрессор U-75/10. Инв. № ИЭТ06_00052915. Модернизация компрессора воздушного марки U-75/10 на ЗИФ СВЭ-12/1,0-ВР."

№ п/п	Наименование работ	2024 год									
		апрель		май		июнь		июль		август	
		1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31
1	Подготовительные работы: в том числе разработка и согласование ППР, технологических карт.	с момента заключения договора				31.05.					
2	Сопутствующие работы по замене компрессора воздушного КВ-3				01.06.		15.06.	16.07.		15.08.	
3	Замена компрессора воздушного КВ-3					16.06.		15.07.			
4	Ввод объекта в эксплуатацию в том числе сдача исполнительной документации.									16.08.	31.08.

Начальник ОКС ТЭЦ-6

 С.Н. Костоглодов

Начальник ЦОР

 А.В. Качанов

Зам. начальника ЦОР

 В.Е. Гурецкий