

Утверждаю  
Директор филиала  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
Усть-Илимская ГЭС  
А.А. Карпачёв  
« 01 » 07 2024 г.

**Календарный план**

на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
"Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Техническое перевооружение (Инв. №000200002)"

№ п/п	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
Благоустройство территории площадки на пересечении автодорог 108 и 108а, ведущих к зданиям АПК и машинному залу (фрагмент 3)			
1	Общестроительные работы.	С даты заключения договора	30.11.2024
1.1	Демонтаж покрытий площадок (асфальтобетон, бетонное основание), демонтаж ограждений.	С даты заключения договора	01.09.2024
1.2	Планировка площадок, устройство проезда из асфальтобетона с бордюром, выравнивание бетонного основания	С даты заключения договора	09.10.2024
1.3	Устройство тротуаров из тротуарной плитки, облицовка существующего бетонного основания	10.10.2024	30.11.2024
1.4	Установка МАФ (стела, металлическое ограждение)	10.10.2024	30.11.2024
2	Электромонтажные работы.	01.08.2024	30.11.2024
2.1	Прокладка кабеля в траншее	01.08.2024	09.10.2024
2.2	Установка светильников	10.10.2024	30.11.2024
3	Озеленение территории. Посадка деревьев, посев газона.	01.09.2024	30.09.2024

Начальник ОКС У-ИГЭС

  
A.V. Стасенко