

Утверждаю  
Директор филиала  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
Усть-Илимская ГЭС  
А.А. Карпачёв  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Календарный план**

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

"Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 00020002. Техническое перевооружение. Благоустройство территории главной площади: зона отдыха, смотровая площадка, площадь с арт-объектом, центральная площадь у входа в здание АПК, информационные стенды (фрагмент 1)"

№ п/п	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Общестроительные работы , в т.ч.:	С даты заключения договора	30.11.2024
1.1	Демонтажные работы	С даты заключения договора	01.09.2024
1.2	Планировка территории	С даты заключения договора	01.10.2024
1.3	Устройство проездов из бетона с бордюром	01.09.2024	01.10.2024
1.4	Устройство проездов из бетонных плит	01.09.2024	01.10.2024
1.5	Устройство покрытий из тротуарной плитки	01.09.2024	01.10.2024
1.6	Устройство покрытий из гранитного щебня	01.09.2024	01.10.2024
1.7	Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, информационный стенд- карта, арт-объект)	01.09.2024	20.11.2024
2	Строительные работы по переходной галереи	01.09.2024	30.11.2024
3	Электромонтажные работы. Монтаж наружного электроосвещения	01.10.2024	10.11.2024
4	Озеленение территории. Посадка деревьев, посев газона.	01.09.2024	11.10.2024

Начальник ОКС У-ИГЭС

  
А.В. Стасенко