

## График выполнения работ (ПЛОТ № 7)

Список объектов по логу	Наименование работ	Объем работ, та	2022 год (объем работ в та)					
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	план (по 25.01.)	план (по 25.02.)
ВЛ-500кВ №570	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	94,273					25,071	25,071
ВЛ-500кВ №569	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	60,551					60,000	60,000
ВЛ-220кВ №250	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	18,23					60,551	60,551
ВЛ-220кВ №242/243	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	25,015					12,507	12,507
ВЛ-220кВ Д-142	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	54,342					27,171	27,171
ВЛ-220кВ БПП-Опорная 2 / ВЛ-110кВ Опорная-ТурмаТяговая	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	18	18,000					
ВЛ-220кВ БПП-Опорная 3 / ВЛ-110кВ МПС-Отневка / ВЛ-110кВ Опорная МПС	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	29	29,000					
ВЛ-110кВ Тurma-Тяговая-Отневка / ВЛ-110кВ МПС-Отневка	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	15	15,000					
ВЛ-110кВ Опорная-МПС / ВЛ-220кВ БПП-Опорная-3 / ВЛ-110кВ МПС-Отневка	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	7,7	7,700					
ВЛ-110кВ "Зябса-Кежма"	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	3,782						3,782

ВЛ-110кВ "Кежма-Видим"	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	1,676								1,676	
ВЛ-35кВ Д-141	Механизированная (бульдоzerом) расчистка трассы ВЛ	83,118	41,559	41,559							
	Всего	410,687	69,700	68,730	0,000	0,000	34,273	120,551	12,507	12,508	23,688

Согласовано: Начальник СПЭП

Выговский И.В.

Ландик В.И.  
  
Составил: Зам. начальника СПЭП

