

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергомонт"

Г.В. Масленников
" 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 12
На ремонт Замена изоляторов на ОУТ С-703-704

Время ремонта 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	Демонтаж. Изоляторы линейные натяжных, тип ПСД-70Е 212W в гирляндах ВЛ и порталов на высоте, без опускания провода на землю: напряжение 110 кВ, поддерживающая гирлянда (производство работ на высоте более 20 м вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением)	гирлянд	80(240/3= 80 гирлянд)	Изоляторы линейные натяжных стеклянные конфигурация изоляционной детали (двукрылая), тип ПСД-70Е 212W:	шт	60	лом				
2	Монтаж. Изоляторы линейные натяжных, тип ПСД-70Е 212W в гирляндах ВЛ и порталов на высоте, без опускания провода на землю: напряжение 110 кВ, поддерживающая гирлянда (производство работ на высоте более 20 м вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением)	гирлянд	80(240/3= 80 гирлянд)					Изоляторы линейные натяжных стеклянные конфигурация изоляционной детали (двукрылая), тип ПСД-70Е 212W: Упом. выдерживаемое = 45 кВ; U _{ном. пробив.} = 110 кВ; D _{изоляц.} = 270 мм; m = 4,6 кг.	шт	240	Подрядчик
3	Демонтаж. Спуск, петля или перемычка /3фазы/ сечение провода мм2, до 300 кол-во проводов в фазе 1	перемычка	80								
4	Монтаж. Спуск, петля или перемычка /3фазы/ сечение провода мм2, до 300 кол-во проводов в фазе 1	перемычка	80								
5	Погрузка, перевозка, разгрузка бригадным автомобилем (фургон) ЗИЛ-131 -такелаж, монтажных люлек, измерительных штанг, переносных заземлений грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 7 км; класс груза 3	тонн	1								

Начальник ПТО _____ Е.К. Keep