

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Обозначение прибора	Трасса		Маркировка кабеля по проекту	Кабель							
	откуда	куда		по проекту				проложен			
				Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
ABP.1	Ввод основной. п.3 секции 0,4кВ 42«С»	ABP.1	п.3 секции 0,4кВ 42«С»-ABP.1	BBГнг(A)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						85	в металлорукаве по каб.конструкциям				
	Ввод резервный. 0,4кВ 41«С»	ABP.1	0,4кВ 41«С»-ABP.1	BBГнг(A)-LS	3х10	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						465	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф распределительный №1	ABP.1	Шкаф распределительный №1	ABP.1-ШР.1	BBГнг(A)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
Шкаф интеграционный № 2	Шкаф распределительный №1	Шкаф интеграционный № 2	ШР.1-ШИ.2	BBГнг(A)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						355	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 1	Шкаф интеграционный № 2	Шкаф интеграционный № 1	ШИ.2-ШИ.1	BBГнг(A)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						705	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Оптический шкаф	Шкаф распределительный №1	Оптический шкаф	ШР.1-ОШ.1	BBГнг(A)-LS	3х2.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				

						14-2025-ГТС/АСДК.КЖ2										
						Братская ГЭС										
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры правобережной грунтовой плотины			Стадия	Лист	Листов					
Разработал	Максимович В.А.								Р		1					
Проверил	Зарутин А.С.					Кабельный журнал. Электропитание										
						ООО НПП "ГЕОС" 2025										
Н. контр.	Козлов Р.В.															
ГИП	Козлов Р.В.															