

Перечень оборудования и материалов поставки Заказчика

Объект: Распред.устройство собственные нужды 0.4кв. Инв. № ИЭ00010629. Модернизация Монтаж автоматической пожарной сигнализации

1. Перечень Оборудования поставки Заказчика

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Срок поставки
1	2	3	4	8
1	Аккумулятор Delta DTM 1207, 12В-7Ач	шт	4	август 2022
2	Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC	шт	2	август 2022
3	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП212-141	шт	27	октябрь 2022
4	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10	шт	8	октябрь 2022
5	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-80 м, однопозиционный	шт	30	октябрь 2022
6	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М	шт	12	октябрь 2022
7	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П исп.1	шт	4	октябрь 2022
8	Преобразователь интерфейсов RS-FX-SM40	шт	2	в наличии
9	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М	шт	12	октябрь 2022
10	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1217	шт	9	август 2022
11	Батарея аккумуляторная Delta DTM 1212	шт	2	август 2022
12	Источник питания резервированный РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)	шт	1	октябрь 2022
13	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус	шт	1	октябрь 2022
14	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход"	шт	12	октябрь 2022
15	Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ"с гальванической развязкой	шт	2	октябрь 2022
16	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	2	октябрь 2022
Итого:				

2. Перечень Материалов поставки Заказчика

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Срок поставки
1	2	3	4	8
1	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*2,5-1	км	0,300	август 2022
2	Кабель U/UTP 4 пары, 5е кат. (4*2*0,5) внутр. прокл., PVC, одножильный, 100мГц, 305м	м	305	август 2022
3	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,420	август 2022
4	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,547	август 2022
5	Кабель волоконно-оптический ДОЛ-П-08У (1х8)-2,7кН	км	0,821	август 2022
6	Кабель UTP, 4 пары, Кат. 5е, для внешней прокладки, до -40С, с многожильным тросом, РЕ, черный, 305м в кат.	упак	3	август 2022
7	Кабель КОПСЭКнг(А)-FRLS 2*2*0,67	км	0,280	август 2022
Итого:				

Начальник ОКС ТЭЦ-11

Смоленюк М.М. 10.06.22

Начальник УСДУ

Майоров В.С.