

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ по ограждению ЦОД, объектов расположенных:

НИ ТЭЦ, 664528. Иркутск, ул. Фролова, Координаты 52.244278, 104.197115

ПС УП 15 665806 Ангарск, ул. Партизанская, Координаты 52.568871, 103.888852

Включая:

- Монтаж 3D ограждения (шаг 2,5м), полимерное покрытие. 5мм, h-4м, столбы 60х60 (6м), скобы, крышки ПВХ.
- Монтаж калитки 3D MEDIUM (полимерное покрытие, 4мм)
- Монтаж распашных ворот 3,5х1,5м
- Монтаж проволоки и "Егозы"
- Производство земляных работ
- Производство бетонных работ

Условия производства работ

- Поставка материалов: 3D ограждения (шаг 2,5м), полимерное покрытие. 5мм, h-4м, столбы 60х60 (6м), скобы, крышки ПВХ., калитки 3D MEDIUM (полимерное покрытие, 4мм), распашных ворот 3,5х1,5м, проволоки и "Егозы" находится в зоне ответственности Заказчика.
- Поставка материалов для выполнения работ: бетон, ПГС, щебень и т.д находится в зоне ответственности Подрядчика
- Установка опор производится в котлованы с последующим бетонированием

Полная информация об объемах работ представлена в ведомостях объемов работ, планах установки оборудования по объектам

Дополнительная информация:

СМР по объекту ЦОД ПС УП 15 выполняются на территории действующей Подстанции 220КВ

Срок выполнения работ

Завершение всех видов работ, не позднее 01.04.2023 г. Сроки выполнения отдельных видов работ могут быть уточнены графиком выполнения работ,

Разработал:

Главный инженер

С.В. Игнатьев