


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»

Место нахождения филиала: Иркутская область, г. Братск, тер. Братской ГЭС, здание 1, строение 1, 665709 тел. +7 (3953) 323-359,
E-mail: bges@eurosib-hydro.ru

Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Иркутск, 664003, Тимирязева ул., строение. 4, тел: +7(3952) 379-359,

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель технической комиссии
главный инженер


А.В. Боярский
« 10 » августа 2021 г.

А К Т

технического осмотра
расширенного шва 55-56 бетонной плотины Братской
ГЭС филиала ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

г. Братск

09 августа 2021г.

Члены комиссии в составе:

Заместитель главного инженера - начальник ПТО

В.Ю. Писарев

И.о. начальника СМГТС

Н.И. Лобыцина

И.о. начальника ОППР

Е.А. Филатова


9.08.2021 провели технический осмотр расширенного шва 55-56 бетонной плотины.


В ходе осмотра в перекрытии шва на наклонной грани выявлено наличие 7 сквозных отверстий диаметром 100 мм, выполненных в 1968 году по рекомендации НИС ПИИНИИ «Гидропроект» для проведения испытаний трамплинов-аэраторов.


На основании проведенного осмотра необходимо:

1. Выполнить цементацию отверстий с целью исключения протечек воды в расширенный шов при пропуске воды через пролет № 3, а также промерзания расширенного шва в зимний период. Срок – 15.10.2021.

Члены комиссии:



(подпись)


(подпись)


(подпись)

В.Ю. Писарев

Н.И. Лобыцина

Е.А. Филатова