



## ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


27.03.2026 № 10-2026

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

С.В. Крапицкий

«  »    2026 г.



Об объемах работ

В процессе подготовки сметной документации по объекту «**Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 00020002. Модернизация лестничных маршей**», выявлена необходимость уточнения и добавления объемов и видов работ, не учтенных проектом шифр 2020-07У-АС.

РЕШИЛИ:

Внести в подготавливаемую сметную документацию следующие изменения:

1. Планировка площадки ручным способом, группа грунтов 3, площадь = 55,41 м<sup>2</sup>;
2. Выравнивание основания песком диабазовым из отсеков дробления ГОСТ 31424-2010, площадь 55,41 м<sup>2</sup>, толщина 0,15м = 8,312 м<sup>3</sup>;
3. Использование для бетонирования бетон (БСТ с пластификатором/с противоморозными добавками) В20 М250 F200 W6, В25 М350 F200 W6;
4. Заменить гидроизоляцию горячей битумной мастикой на гидроизоляцию полимерной мастикой, площадь = 15,12 м<sup>2</sup>.

Начальник ОКС

Начальник ПТО

Ведущий инженер  
по надзору за строительством

А.В. Стасенко

А.В. Смолькин

Е.А. Сухоцкий