



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

18.02.2026 г. № 07-2026

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

С.В. Крапицкий
« » 2026 г.

О дополнительных работах

В процессе подготовки проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571» (РД шифр 20КС-2023-ДП-23), выявлено:

1. Трасса прокладки кабельных линий при замене трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571 изменена и частично пройдет по существующим лоткам.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в рабочую документацию по объекту по объекту «ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571» шифр 20КС-2023-ДП-23.

1. Исключить узлы кабельных лотков в количестве 156шт, в том числе:

- узел лотка №2-149шт;
- узел лотка №3-2шт;
- узел лотка №4-1шт;
- узел лотка №5-1шт;
- узел лотка №7-2шт;
- узел лотка №8-1шт.

2. Включить в сметные расчеты демонтаж монолитных железобетонных конструкций гидромолотом объемом 17,87м3;

3. Учесть в сметных что работы будут производиться в стесненных условиях, вблизи объектов, находящихся под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.

4. Учесть в расчетах демонтаж и монтаж существующих крышек бетонных лотков (0,6м*0,5м*0,05м) в количестве 700шт, вес 1шт 36кг.

5. Крепление кабеля FUTR4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 180м и кабеля симметричного для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 30м – учесть по всей длине.

Начальник ПТО

А.В. Смолькин

Ведущий инженер
по надзору за строительством ОК

Е.А. Сухоцкий