

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Обозначение прибора	Трасса		Маркировка кабеля по проекту	Кабель							
	откуда	куда		по проекту				проложен			
				Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
ABP.1	Ввод основной. Сборка 17СТ в насосной потерне	ABP.1	С617СТ-ABP.1	КВВГЭнг(А)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						45	в металлорукаве по каб.конструкциям				
	Ввод резервный. Сборка 18СТ в насосной потерне	ABP.1	С617СТ-ABP.1	КВВГЭнг(А)-LS	3х4	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						45	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 5	ABP.1	Шкаф интеграционный № 5	ABP.1-ШИ.1	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						40	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 6	Шкаф интеграционный № 5	Шкаф интеграционный № 6	ШИ.5-ШИ.6	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						50	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 4	ABP.1	Шкаф интеграционный № 4	ABP.1-ШИ.4	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						35	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 3	Шкаф интеграционный № 4	Шкаф интеграционный № 3	ШИ.4-ШИ.3	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						50	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Клеммная коробка № 8	ABP.1	Клеммная коробка № 8	ABP.1-ККэ.8	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						90	в металлорукаве по каб.конструкциям				

						10/2024-77824-РД/АСДК.КЖ2					
						Иркутская ГЭС					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработал	Максимович В.А.					Автоматизация КИА ГТС. Инв. № 045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарутин А.С.								Р	1	3
Н. контр.	Козлов Р.В.					Кабельный журнал электропитания			ООО НПП "ГЕОС"		
ГИП	Козлов Р.В.										

Обозначение прибора	Трасса		Маркировка кабеля по проекту	Кабель							
	откуда	куда		по проекту				проложен			
				Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
Шкаф интеграционный № 1	Клеммная коробка № 11	Шкаф интеграционный № 1	ККэ.11-ШИ.1	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						5	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 2	Шкаф интеграционный № 1	Шкаф интеграционный № 2	ШИ.1-ШИ.2	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						140	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Клеммная коробка № 9	Шкаф интеграционный № 2	Клеммная коробка № 9	ШИ.1-ККэ.9	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
Шкаф интеграционный № 8	Клеммная коробка № 12	Шкаф интеграционный № 8	ККэ.12-ШИ.8	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
Шкаф интеграционный № 7	Шкаф интеграционный № 8	Шкаф интеграционный № 7	ШИ.8-ШИ.7	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	10	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						140	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 9	Шкаф контроллера ВБ	Шкаф интеграционный № 9	Шкаф контроллера ВБ - ШИ.9	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	100	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
Шкаф связи	Шкаф сервера САСОД (инвертор)	ШС	Сервер САСОД-ШС	КВВГЭнг(A)-LS	3х2.5	100	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
Шкаф интеграционный № 15	Шкаф контроллера ВБ	Шкаф интеграционный № 15	Шкаф контроллера ВБ - ШИ.15	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						85	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 16	Шкаф интеграционный № 15	Шкаф интеграционный № 16	ШИ.15-ШИ.16	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						75	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 17	Шкаф интеграционный № 16	Шкаф интеграционный № 17	ШИ.16-ШИ.17	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						65	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 18	Шкаф интеграционный № 17	Шкаф интеграционный № 18	ШИ.17-ШИ.18	КВВГЭнг(A)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						85	в металлорукаве по каб.конструкциям				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение прибора	Трасса		Маркировка кабеля по проекту	Кабель							
	откуда	куда		по проекту				проложен			
				Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
Шкаф интеграционный № 10	Шкаф контроллера НБ	Шкаф интеграционный № 10	Шкаф контроллера НБ - ШИ.10	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						95	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 11	Шкаф контроллера НБ	Шкаф интеграционный № 11	Шкаф контроллера НБ - ШИ.11	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						85	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 12	Шкаф интеграционный № 11	Шкаф интеграционный № 12	ШИ.11-ШИ.12	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	55	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						5	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 13	Шкаф интеграционный № 12	Шкаф интеграционный № 13	ШИ.12-ШИ.13	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						55	в металлорукаве по каб.конструкциям				
Шкаф интеграционный № 14	Шкаф интеграционный № 13	Шкаф интеграционный № 14	ШИ.13-ШИ.14	КВВГЭнг(А)-LS	7х1.5	5	в металлорукаве по стене с креплением хомутами через 1 м				
						95	в металлорукаве по каб.конструкциям				