УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
_____А.В. Боярский
"___"_____2026г.

График выполнения работ
Текущий ремонт ГПМ.
Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник)
Устранение дефекта по АКЗ дополнительной площади металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав.№1 (шахтоподъемник), уч.№А67-00661-0005пс инв.№00043020

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 31.12.2026
1	2	3
1	Обеспыливание м/к крана.	
2	Нанесение преобразователя ржавчины Фосфомет на м/к крана механическим способом.	
3	Огрунтовка металлических поверхностей на один раз грунтовкой ГФ-021.	
4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 белая (2 слоя).	

Зам. главного инженера - начальник ОППР М.А. Шевченко

Зам.начальника ЦТО по ГМО А.А. Логинов