

**Приложение №1**

**к дополнительному соглашению №1 к договору № 09-СЭС/20-ПИР от 07.07.2020г.**  
**Календарный график выполнения работ**

№ п/п	Наименование работ по договору и их основных этапов	Сроки		Стоимость, руб. без НДС
		Начало работ	Окончание работ	
1	Проведение инженерных изысканий, в т.ч.:	—	—	—
1.1	Проведение инженерно-геодезических изысканий	с даты подписания договора	25.08.2020	
1.2	Проведение инженерно-геологических изысканий	с даты подписания договора	25.10.2020	
1.3	Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий	с даты подписания договора	25.10.2020	
2	Разработка и согласование проектной документации, в т.ч.:	—	—	—
2.1	Обследование и обоснование ОТР, ТТ к комплекту оборудования Получение согласования ОАО «ИЭСК»	с даты подписания договора	25.10.2020	
2.2	Разработка проектной документации Получение согласования ОАО «ИЭСК»	25.09.2020	25.12.2020	
3	Выполнение землеустроительных работ с постановкой на кадастровый учёт и заключение договоров аренды (сервитутов) на земельные участки под строительство	25.09.2020	25.02.2022	
4	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	25.10.2020	25.11.2021	
5	Разработка рабочей документации Получение согласования ОАО «ИЭСК»	25.10.2020	25.01.2021	
<b>Итого:</b>				

**Заказчик:**  
Генеральный директор ОАО «ИЭСК»

**Подрядчик:**  
Генеральный директор  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»

\_\_\_\_\_/ **Е.А. Новиков** /



\_\_\_\_\_/ **И.Г. Афанасьев** /

